

گزارش عملکرد فیزیکی و مالی طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان بوشهر تا ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

مبلغ: میلیون ریال

سطح: هکتار

ردیف	اعتبارات سال	اعتبار				عملکرد فیزیکی		عملکرد مالی						
		مصبوب استان	تخصیصی به استان	مبلغ قرارداد بین سازمان و صندوق	واریزی به صندوق	سطح	مبلغ	سطح در حال اجرا	سطح اجرا شده	اعتبار پرداختی به متقاضی	اعتبار تعهدی صندوق به متقاضی	اعتبار باقیمانده (تعهد نشده)		
													قراداد منعقد شده با متقاضی	قراداد منعقد شده با متقاضی
۱	۸۷	۳۴'۹۳۰	۳۴'۹۳۰	۶۷'۹۰۰	۳۴'۹۳۰	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۴	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۱	.	.	.		
۲	۸۸		
۳	۸۹	۷۷۰'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	.	.	.		
۴	۹۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰	۱۵۰'۰۰۰	۹۱'۲۹۶	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	.	.	.		
۵	۹۱				۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۴۸۴	.	.	.		
۶	۹۲				۴۹'۵۰۰	۱'۴۷۰	۴۹'۵۰۰	۱'۴۷۰	۴۹'۰۰۵	.	.	.		
۷	۹۳				۳۷'۰۰۰	۶۱۲	۳۶'۶۱۹	۶۱۲	۳۶'۶۱۹	.	.	.		
۸	۹۴-بند الف تبصره ۱۱ (۴۰۱۵۲۰۰۸)				۱۰'۰۰۰	۱۴۴	۹'۸۹۷	۱۴۴	۹'۸۹۷	.	.	.		
۹	۹۴ - جزء ۳ بند ج تبصره ۱۹ (۴۰۱۵۲۰۴۲)				۳۰'۰۰۰	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	.	.	.		
۱۰	سال ۹۵ - بند (ه) تبصره ۵				۳۰'۸۰۰	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	.	.	.		
۱۱	سال ۹۶ - بند (الف) تبصره ۴				۱۲۷'۵۰۰	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	.	.	.		
۱۲	سال ۹۶ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۳۵۰'۰۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	.	.	.		
۱۳	سال ۹۷ - بند (د) تبصره ۴				۱۵۶'۷۰۰	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	.	.	.		
۱۴	سال ۹۷ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۱۷۴'۳۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	.	.	.		
۱۵	سال ۹۸ - نقدی				۳۷۳'۵۰۰	۱'۴۰۰	۱۶۰'۳۱۴	۱'۴۰۰	۱۶۰'۳۱۴	.	.	۶۰'۰۰۳		
۱۶	سال ۹۸ - اسناد خزانه				۱۲۶'۵۰۰	۴۷۲	۵۱'۴۳۳	۴۷۲	۵۱'۴۳۳	.	۵۱'۴۳۳	.		
۱۷	سال ۹۸ - صورت وضعیت های موجود در صندوق که محل اعتبار پرداخت آنها توسط کارفرما مشخص نشده است									.	.	.		
	مجموع	۸۹۶'۳۳۰	۱۴۳'۳۳۰	۲'۰۰۶'۸۴۰	۸۹۳'۶۸۷	۱۷'۸۱۵	۸۸۳'۱۰۴	۱۷'۸۱۵	۸۸۳'۱۰۴	۴۷۲	۱۷'۳۴۴	۸۳'۵۱۲	۵۱'۴۳۳	۶۰'۰۰۳