

گزارش عملکرد فیزیکی و مالی طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان بوشهر تا ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

مبلغ: میلیون ریال

سطح : هکتار

ردیف	اعتبارات سال		اعمار	اعمار								اعتبار باقیمانده (تعهد نشده)	اعتبار تعهدی صندوق به متقارضی	اعتبار پرداختی به متقارضی	عملکرد مالی
				عملکرد فیزیکی				قرداد منعقد شده با متقارضی							
سطح اجرا شده	سطح در حال اجرا	مبلغ	سطح	واریزی به صندوق	مبلغ قرارداد بین سازمان و صندوق	تخصیصی به استان	تصویب استان								
۱	۸۷			۳۴'۵۸۱	۳'۰۸۲	۰	۳۴'۵۸۴	۳'۰۸۲	۳۴'۹۳۰	۶۷'۹۰۰	۳۴'۹۳۰				
۲	۸۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۳	۸۹			۱۶'۸۳۰	۱'۱۰۹	۰	۱۶'۸۳۰	۱'۱۰۹	۱۷'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۱۷'۰۰۰				
۴	۹۰			۹۰'۳۸۳	۳'۸۲۵	۰	۹۰'۳۸۳	۳'۸۲۵	۹۱'۲۹۶	۱۵۰'۰۰۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰			
۵	۹۱			۱۵'۴۸۴	۵۰۰	۰	۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۶۴۰	۲۵'۶۴۰					
۶	۹۲			۴۹'۰۰۵	۱'۴۷۰	۰	۴۹'۰۰۵	۱'۴۷۰	۴۹'۵۰۰	۵۰'۰۰۰					
۷	۹۳			۳۶'۶۱۹	۶۱۲	۰	۳۶'۶۱۹	۶۱۲	۳۷'۰۰۰	۱۵۰'۰۰۰					
۸	۹۴-بند الف تبصره ۱۱ (۴۰۱۵۲۰۰۸)			۹'۸۹۷	۱۴۴	۰	۹'۸۹۷	۱۴۴	۱۰'۰۰۰	۲۵'۰۰۰					
۹	(۴۰۱۵۲۰۴۲)-جزء ۳ بند ج تبصره ۱۹			۲۹'۷۰۳	۴۱۶	۰	۲۹'۷۰۳	۴۱۶	۳۰'۰۰۰	۱۴۲'۰۰۰					
۱۰	۹۵-سال - بند (ه) تبصره ۵			۳۰'۴۹۲	۵۱۰	۰	۳۰'۴۹۲	۵۱۰	۳۰'۸۰۰	۳۰'۸۰۰					
۱۱	۹۶-سال - بند (الف) تبصره ۴			۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۰	۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۱۲۷'۵۰۰					
۱۲	۹۶-سال ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸			۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۰	۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۳۵۰'۰۰۰					
۱۳	۹۷-سال - بند (د) تبصره ۴			۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۰	۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۱۵۶'۷۰۰					
۱۴	۹۷-سال ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸			۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۰	۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۱۷۴'۳۰۰					
۱۵	۹۸-سال - نقدي			۱۳'۴۳۹	۲۰۶'۸۷۸	۱'۶۵۴	۰	۲۰۶'۸۷۸	۱'۶۵۴	۲۲۰'۳۱۷	۳۷۳'۵۰۰				
۱۶	۹۸-سال - استاد خزانه			۵۱'۴۳۳	۰	۰	۴۷۲	۵۱'۴۳۳	۴۷۲	۰	۱۲۶'۵۰۰				
۱۷	۹۸-سال - صورت وضعیت های موجود در صندوق که محل اعتبار پرداخت آنها توسط کارفرما مشخص نشده است														
مجموع															
۱۳'۴۳۹	۵۱'۴۳۳	۸۷۷'۰۷۶	۱۷'۵۹۸	۴۷۲	۹۲۸'۶۶۸	۱۸'۰۶۹	۸۹۳'۶۸۷	۲'۰۰۶'۸۴۰	۱۴۳'۳۳۰	۸۹۶'۳۳۰					