

گزارش عملکرد فیزیکی و مالی طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان بوشهر تا ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

مبلغ: میلیون ریال

سطح: هکتار

ردیف	اعتبارات سال	اعتبار				عملکرد فیزیکی		عملکرد مالی		
		مصبوب استان	تخصیصی به استان	مبلغ قرارداد بین سازمان و صندوق	واریزی به صندوق	سطح در حال اجرا	سطح اجرا شده	قرارداد منعقد شده با متقاضی		
								مبلغ	سطح	اعتبار تعهدی صندوق به متقاضی
۱	۸۷	۳۴'۹۳۰	۳۴'۹۳۰	۶۷'۹۰۰	۳۴'۹۳۰	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۴	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۱	۰
۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۸۹	۷۷۰'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	۰
۴	۹۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰	۱۵۰'۰۰۰	۹۱'۲۹۶	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	۰
۵	۹۱				۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۴۸۴	۰
۶	۹۲				۴۹'۵۰۰	۱'۴۷۰	۴۹'۵۰۰	۱'۴۷۰	۴۹'۰۰۵	۰
۷	۹۳				۳۷'۰۰۰	۶۱۲	۳۶'۶۱۹	۶۱۲	۳۶'۶۱۹	۰
۸	۹۴-بند الف تبصره ۱۱ (۴۰۱۵۲۰۰۸)				۱۰'۰۰۰	۱۴۴	۹'۸۹۷	۱۴۴	۹'۸۹۷	۰
۹	۹۴ - جزء ۳ بند ج تبصره ۱۹ (۴۰۱۵۲۰۴۲)				۳۰'۰۰۰	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	۰
۱۰	سال ۹۵ - بند (ه) تبصره ۵				۳۰'۸۰۰	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	۰
۱۱	سال ۹۶ - بند (الف) تبصره ۴				۱۲۷'۵۰۰	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۰
۱۲	سال ۹۶ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۳۵۰'۰۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۰
۱۳	سال ۹۷ - بند (د) تبصره ۴				۱۵۶'۷۰۰	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۰
۱۴	سال ۹۷ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۱۷۴'۳۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۰
۱۵	سال ۹۸ - نقدی				۴۲۰'۰۰۰	۲'۶۸۱	۴۱۳'۸۷۳	۲'۶۸۱	۴۱۳'۸۷۳	۹۵۵
۱۶	سال ۹۸ - اسناد خزانه				۸۰'۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مجموع	۸۹۶'۳۳۰	۱۴۳'۲۳۰	۲'۰۰۶'۸۴۰	۱'۰۸۷'۲۴۳	۱۸'۶۲۴	۱'۰۸۵'۱۸۵	۱۸'۶۲۴	۱'۰۸۴'۰۷۱	۹۵۵