

گزارش عملکرد فیزیکی و مالی طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان بوشهر تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

مبلغ: میلیون ریال

سطح: هکتار

ردیف	اعتبارات سال	اعتبار				عملکرد فیزیکی		عملکرد مالی	
		مصبوب استان	تخصیصی به استان	مبلغ قرارداد بین سازمان و صندوق	واریزی به صندوق	سطح در حال اجرا	سطح اجرا شده	اعتبار پرداختی به متقاضی	اعتبار تعهدی صندوق به متقاضی
۱	۱۳۸۷	۳۴'۹۳۰	۳۴'۹۳۰	۶۷'۹۰۰	۳۴'۹۳۰	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۱	۰	
۲	۱۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۱۳۸۹	۷۷۰'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	۰	
۴	۱۳۹۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰	۱۵۰'۰۰۰	۹۱'۲۹۶	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	۰	
۵	۱۳۹۱			۲۵'۶۴۰	۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۶۴۰	۰	
۶	۱۳۹۲			۵۰'۰۰۰	۴۹'۵۰۰	۱'۴۷۰	۴۹'۰۰۵	۰	
۷	۱۳۹۳			۱۵۰'۰۰۰	۳۷'۰۰۰	۶۱۲	۳۶'۶۱۹	۰	
۸	۱۳۹۴ - بند الف تبصره ۱۱ (۴۰۱۵۲۰۰۸)			۲۵'۰۰۰	۱۰'۰۰۰	۱۴۴	۹'۸۹۷	۰	
۹	۱۳۹۴ - جزء ۳ بند ج تبصره ۱۹ (۴۰۱۵۲۰۴۲)			۱۴۲'۰۰۰	۳۰'۰۰۰	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	۰	
۱۰	۱۳۹۵ - بند (ه) تبصره ۵			۳۰'۸۰۰	۳۰'۸۰۰	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	۰	
۱۱	۱۳۹۶ - بند (الف) تبصره ۴			۱۲۷'۵۰۰	۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۰	
۱۲	۱۳۹۶ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸			۳۵۰'۰۰۰	۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۰	
۱۳	۱۳۹۷ - بند (د) تبصره ۴			۱۵۶'۷۰۰	۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۰	
۱۴	۱۳۹۷ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸			۱۷۴'۳۰۰	۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۰	
۱۵	۱۳۹۸ - نقدی			۴۲۰'۰۰۰	۴۱۳'۸۷۳	۲'۶۷۷	۴۱۳'۸۷۳	۰	
۱۶	۱۳۹۸ - اسناد خزانه			۸۰'۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷	۱۳۹۹ - از محل بند (ه) تبصره (۴)			۲۲۲'۰۰۰	۱۳۰'۰۰۰	۶۶۸	۱۵۴'۰۹۸	۲۴'۰۹۸	
۱۸	۱۳۹۹ - از محل ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸			۹۶'۹۰۰	۰	۰	۰	۰	
	مجموع	۸۹۶'۳۳۰	۱۴۳'۳۳۰	۲'۳۲۵'۷۴۰	۱'۲۱۷'۲۴۳	۱۹'۲۸۸	۱'۲۳۸'۳۲۸	۲۴'۰۹۸	