

گزارش عملکرد فیزیکی و مالی طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان بوشهر تا ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

مبلغ: میلیون ریال

سطح: هکتار

ردیف	اعتبارات سال	عملکرد فیزیکی				اعتبار				عملکرد مالی
		مصبوب استان	تخصیصی به استان	مبلغ قرارداد بین سازمان و صندوق	واریزی به صندوق	قراداد منعقد شده با متقاضی		سطح اجرا شده	اعتبار پرداختی به متقاضی	
						سطح	مبلغ			
۱	۱۳۸۷	۳۴'۹۳۰	۳۴'۹۳۰	۶۷'۹۰۰	۳۴'۹۳۰	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۴	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۱	۰
۲	۱۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۳۸۹	۷۷۰'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	۰
۴	۱۳۹۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰	۱۵۰'۰۰۰	۹۱'۴۰۰	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	۰
۵	۱۳۹۱			۲۵'۶۴۰	۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۴۸۴	۰
۶	۱۳۹۲			۵۰'۰۰۰	۴۹'۵۰۰	۱'۴۷۰	۴۹'۰۰۵	۱'۴۷۰	۴۹'۰۰۵	۰
۷	۱۳۹۳			۱۵۰'۰۰۰	۳۷'۰۰۰	۶۱۲	۳۶'۶۱۹	۶۱۲	۳۶'۶۱۹	۰
۸	۱۳۹۴ - بند الف تبصره ۱۱ (۴۰۱۵۲۰۰۸)			۲۵'۰۰۰	۱۰'۰۰۰	۱۴۴	۹'۸۹۷	۱۴۴	۹'۸۹۷	۰
۹	۱۳۹۴ - جزء ۳ بند ج تبصره ۱۹ (۴۰۱۵۲۰۴۲)			۱۴۲'۰۰۰	۳۰'۰۰۰	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	۰
۱۰	۱۳۹۵ - بند (ه) تبصره ۵			۳۰'۸۰۰	۳۰'۸۰۰	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	۰
۱۱	۱۳۹۶ - بند (الف) تبصره ۴			۱۲۷'۵۰۰	۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۰
۱۲	۱۳۹۶ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸			۳۵۰'۰۰۰	۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۰
۱۳	۱۳۹۷ - بند (د) تبصره ۴			۱۵۶'۷۰۰	۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۰
۱۴	۱۳۹۷ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸			۱۷۴'۳۰۰	۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۰
۱۵	۱۳۹۸ - نقدی			۴۲۰'۰۰۰	۴۱۳'۸۷۳	۲'۶۷۷	۴۱۳'۸۷۳	۲'۶۷۷	۴۱۳'۸۷۳	۰
۱۶	۱۳۹۸ - اسناد خزانه			۸۰'۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	۱۳۹۹ - از محل بند (ه) تبصره (۴)			۲۲۲'۰۰۰	۱۷۲'۹۸۱	۸۲۶	۲۱۷'۳۲۶	۱۶۸	۱۷۲'۹۸۱	۴۴'۳۴۵
۱۸	۱۳۹۹ - از محل ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸			۹۶'۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مجموع	۸۹۶'۳۳۰	۱۴۲'۳۳۰	۲'۳۲۵'۷۴۰	۱'۳۶۰'۲۲۴	۱۹'۴۴۶	۱'۳۰۱'۵۵۶	۱۶۸	۱۹'۲۷۹	۴۴'۳۴۵