

گزارش عملکرد فیزیکی و مالی طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان بوشهر تا ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

مبلغ: میلیون ریال

سطح: هکتار

ردیف	اعتبارات سال	اعتبار				عملکرد فیزیکی		عملکرد مالی				
		مصبوب استان	تخصیصی به استان	مبلغ قرارداد بین سازمان و صندوق	واریزی به صندوق	سطح	مبلغ	سطح در حال اجرا	سطح اجرا شده	اعتبار پرداختی به متقاضی	اعتبار تعهدی صندوق به متقاضی	اعتبار باقیمانده (تعهد نشده)
۱	۱۳۸۷	۳۴'۹۳۰	۳۴'۹۳۰	۶۷'۹۰۰	۳۴'۹۳۰	۳۴'۵۸۴	۳'۰۸۲	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۱	.	.	.
۲	۱۳۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳	۱۳۸۹	۷۷۰'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۱۶'۸۳۰	۱'۱۰۹	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	.	.	.
۴	۱۳۹۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰	۱۵۰'۰۰۰	۹۱'۲۹۶	۹۰'۳۸۳	۳'۸۲۵	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	.	.	.
۵	۱۳۹۱				۱۵'۶۴۰	۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۵'۶۴۰	.	.	.
۶	۱۳۹۲				۴۹'۵۰۰	۴۹'۵۰۰	۱'۴۷۰	۱'۴۷۰	۴۹'۰۰۵	.	.	.
۷	۱۳۹۳				۳۷'۰۰۰	۳۶'۶۱۹	۶۱۲	۶۱۲	۳۶'۶۱۹	.	.	.
۸	۱۳۹۴ - بند الف تبصره ۱۱ (۴۰۱۵۲۰۰۸)				۱۰'۰۰۰	۹'۸۹۷	۱۴۴	۱۴۴	۹'۸۹۷	.	.	.
۹	۱۳۹۴ - جزء ۳ بند ج تبصره ۱۹ (۴۰۱۵۲۰۴۲)				۳۰'۰۰۰	۲۹'۷۰۳	۴۱۶	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	.	.	.
۱۰	۱۳۹۵ - بند (ه) تبصره ۵				۳۰'۸۰۰	۳۰'۴۹۲	۵۱۰	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	.	.	.
۱۱	۱۳۹۶ - بند (الف) تبصره ۴				۱۲۷'۵۰۰	۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	.	.	.
۱۲	۱۳۹۶ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۳۵۰'۰۰۰	۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	.	.	.
۱۳	۱۳۹۷ - بند (د) تبصره ۴				۱۵۶'۷۰۰	۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	.	.	.
۱۴	۱۳۹۷ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۱۷۴'۳۰۰	۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	.	.	.
۱۵	۱۳۹۸ - نقدی				۴۲۰'۰۰۰	۴۱۳'۸۷۳	۲'۶۷۷	۲'۶۷۷	۴۱۳'۸۷۳	.	.	.
۱۶	۱۳۹۸ - اسناد خزانه				۸۰'۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۷	۱۳۹۹ - از محل بند (ه) تبصره (۴)				۲۲۳'۰۰۰	۲۳۷'۴۰۱	۱'۰۹۵	۱'۰۹۵	۲۳۷'۴۰۱	.	.	۲'۱۶۸
۱۸	۱۳۹۹ - از محل ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۹۶'۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.
	مجموع	۸۹۶'۳۳۰	۱۴۳'۳۳۰	۲'۳۲۵'۷۴۰	۱۳۲۶'۸۱۲	۱۹'۷۱۵	۱۳۲۱'۶۳۱	۱۹'۷۱۵	۱۳۲۱'۴۷۲	.	.	۲'۱۶۸