

گزارش عملکرد فیزیکی و مالی طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان بوشهر تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

مبلغ: میلیون ریال

سطح: هکتار

ردیف	اعتبارات سال	اعتبار				عملکرد فیزیکی		عملکرد مالی				
		مصبوب استان	تخصیصی به استان	مبلغ قرارداد بین سازمان و صندوق	واریزی به صندوق	سطح	مبلغ	سطح در حال اجرا	سطح اجرا شده	اعتبار پرداختی به متقاضی	اعتبار تعهدی صندوق به متقاضی	اعتبار باقیمانده (تعهد نشده)
۱	۱۳۸۷	۳۴'۹۳۰	۳۴'۹۳۰	۶۷'۹۰۰	۳۴'۹۳۰	۳۴'۵۸۴	۳'۰۸۲	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۱	.	.	
۲	۱۳۸۸	
۳	۱۳۸۹	۷۷۰'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۱۶'۸۳۰	۱'۱۰۹	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	.	.	
۴	۱۳۹۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰	۱۵۰'۰۰۰	۹۱'۲۹۶	۹۰'۳۸۳	۳'۸۲۵	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	.	.	
۵	۱۳۹۱			۲۵'۶۴۰	۱۵'۶۴۰	۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۵'۴۸۴	.	.	
۶	۱۳۹۲			۵۰'۰۰۰	۴۹'۵۰۰	۴۹'۰۰۵	۱'۴۷۰	۱'۴۷۰	۴۹'۰۰۵	.	.	
۷	۱۳۹۳			۱۵۰'۰۰۰	۳۷'۰۰۰	۳۶'۶۱۹	۶۱۲	۶۱۲	۳۶'۶۱۹	.	.	
۸	۱۳۹۴ - بند الف تبصره ۱۱ (۴۰۱۵۲۰۰۸)			۲۵'۰۰۰	۱۰'۰۰۰	۹'۸۹۷	۱۴۴	۱۴۴	۹'۸۹۷	.	.	
۹	۱۳۹۴ - جزء ۳ بند ج تبصره ۱۹ (۴۰۱۵۲۰۴۲)			۱۴۲'۰۰۰	۳۰'۰۰۰	۲۹'۷۰۳	۴۱۶	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	.	.	
۱۰	۱۳۹۵ - بند (ه) تبصره ۵			۳۰'۸۰۰	۳۰'۸۰۰	۳۰'۴۹۲	۵۱۰	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	.	.	
۱۱	۱۳۹۶ - بند (الف) تبصره ۴			۱۲۷'۵۰۰	۱۱۱'۶۹۳	۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	.	.	
۱۲	۱۳۹۶ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸			۳۵۰'۰۰۰	۴۷'۵۰۰	۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	.	.	
۱۳	۱۳۹۷ - بند (د) تبصره ۴			۱۵۶'۷۰۰	۱۲۸'۰۱۱	۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	.	.	
۱۴	۱۳۹۷ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸			۱۷۴'۳۰۰	۷۰'۰۰۰	۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	.	.	
۱۵	۱۳۹۸ - نقدی			۴۲۰'۰۰۰	۴۱۳'۸۷۳	۴۱۳'۸۷۳	۲'۶۷۷	۲'۶۷۷	۴۱۳'۸۷۳	.	.	
۱۶	۱۳۹۸ - اسناد خزانه			۸۰'۰۰۰	
۱۷	۱۳۹۹ - از محل بند (ه) تبصره (۴)			۲۸۰'۰۰۰	۲۳۹'۵۶۹	۲۳۹'۵۶۹	۱'۱۰۵	۱'۱۰۵	۲۳۹'۵۶۹	.	.	
۱۸	۱۳۹۹ - از محل ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸			۳۸'۹۰۰	
	مجموع	۸۹۶'۳۳۰	۱۴۳'۳۳۰	۲'۳۲۵'۷۴۰	۱'۳۲۶'۸۱۲	۱۹'۷۲۵	۱۹'۷۲۶	۱۹'۷۲۶	۱'۳۲۳'۶۴۰	.	.	