

گزارش عملکرد فیزیکی و مالی طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان بوشهر تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

مبلغ: میلیون ریال

سطح: هکتار

ردیف	اعتبارات سال	اعتبار				عملکرد فیزیکی		عملکرد مالی			
		مصوب استان	تخصیصی به استان	مبلغ قرارداد بین سازمان و صندوق	واریزی به صندوق	سطح	مبلغ	سطح در حال اجرا	سطح اجرا شده	قراداد منعقد شده با متقاضی	
										اعتبار تعهدی صندوق به متقاضی	اعتبار پرداختی به متقاضی
۱	۱۳۸۷	۳۴'۹۳۰	۳۴'۹۳۰	۶۷'۹۰۰	۳۴'۹۳۰	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۴	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۱	۰	۰
۲	۱۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۳۸۹	۷۷۰'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	۰	۰
۴	۱۳۹۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰	۱۵۰'۰۰۰	۹۱'۲۹۶	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	۰	۰
۵	۱۳۹۱				۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۴۸۴	۰	۰
۶	۱۳۹۲				۴۹'۵۰۰	۱'۴۷۰	۴۹'۵۰۰	۱'۴۷۰	۴۹'۰۰۵	۰	۰
۷	۱۳۹۳				۳۷'۰۰۰	۶۱۲	۳۶'۶۳۰	۶۱۲	۳۶'۶۳۰	۰	۰
۸	۱۳۹۴ - بند الف تبصره ۱۱ (۴۰۱۵۲۰۰۸)				۲۵'۰۰۰	۱۴۴	۹'۸۹۷	۱۴۴	۹'۸۹۷	۰	۰
۹	۱۳۹۴ - جزء ۳ بند ج تبصره ۱۹ (۴۰۱۵۲۰۴۲)				۱۴۲'۰۰۰	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	۰	۰
۱۰	۱۳۹۵ - بند (ه) تبصره ۵				۳۰'۸۰۰	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	۰	۰
۱۱	۱۳۹۶ - بند (الف) تبصره ۴				۱۲۷'۵۰۰	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۰	۰
۱۲	۱۳۹۶ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۳۵۰'۰۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۰	۰
۱۳	۱۳۹۷ - بند (د) تبصره ۴				۱۵۶'۷۰۰	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۰	۰
۱۴	۱۳۹۷ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۱۷۴'۳۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۰	۰
۱۵	۱۳۹۸ - نقدی				۴۲۰'۰۰۰	۲'۶۷۷	۴۱۳'۸۷۳	۲'۶۷۷	۴۱۳'۸۷۳	۰	۰
۱۶	۱۳۹۸ - اسناد خزانه				۸۰'۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	۱۳۹۹ - از محل بند (ه) تبصره (۴)				۲۸۰'۰۰۰	۱'۱۰۵	۲۳۹'۵۶۹	۱'۱۰۵	۲۳۹'۵۶۹	۰	۰
۱۸	۱۳۹۹ - از محل ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۳۸'۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	۱۴۰۰ - ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸ (نقدی)				۵۶۵'۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	۱۴۰۰ - ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸ (اسناد خزانه)				۱۵۴'۳۲۰	۶۵۹	۱۴۶'۲۸۰	۶۵۹	۱۴۶'۲۸۰	۸'۰۴۰	۰
	مجموع	۸۹۶'۳۳۰	۱۴۳'۳۳۰	۲'۸۹۱'۳۴۷	۱'۴۸۱'۱۳۲	۲۰'۳۸۴	۱'۴۷۰'۰۹۰	۲۰'۳۸۵	۱'۴۶۹'۹۳۱	۸'۰۴۰	۰