

گزارش عملکرد فیزیکی و مالی طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان بوشهر تا ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

مبلغ: میلیون ریال

سطح: هکتار

ردیف	اعتبارات سال	اعتبار				عملکرد فیزیکی		عملکرد مالی				
		مصوب استان	تخصیصی به استان	مبلغ قرارداد بین سازمان و صندوق	واریزی به صندوق	سطح	مبلغ	سطح در حال اجرا	سطح اجرا شده	اعتبار پرداختی به متقاضی	اعتبار تعهدی صندوق به متقاضی	اعتبار باقیمانده (تعهد نشده)
۱	۱۳۸۷	۳۴'۹۳۰	۳۴'۹۳۰	۶۷'۹۰۰	۳۴'۹۳۰	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۴	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۱	.	.	.
۲	۱۳۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳	۱۳۸۹	۷۷۰'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	.	.	.
۴	۱۳۹۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰	۱۵۰'۰۰۰	۹۱'۲۹۶	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	.	.	.
۵	۱۳۹۱				۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۶۴۰	.	.	.
۶	۱۳۹۲				۴۹'۵۰۰	۱'۴۷۰	۴۹'۰۰۵	۱'۴۷۰	۴۹'۰۰۵	.	.	.
۷	۱۳۹۳				۳۷'۰۰۰	۶۱۲	۳۶'۶۳۰	۶۱۲	۳۶'۶۳۰	.	.	.
۸	۱۳۹۴ - بند الف تبصره ۱۱ (۴۰۱۵۲۰۰۸)				۲۵'۰۰۰	۱۴۴	۹'۸۹۷	۱۴۴	۹'۸۹۷	.	.	.
۹	۱۳۹۴ - جزء ۳ بند ج تبصره ۱۹ (۴۰۱۵۲۰۴۲)				۱۴۲'۰۰۰	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	.	.	.
۱۰	۱۳۹۵ - بند (ه) تبصره ۵				۳۰'۸۰۰	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	.	.	.
۱۱	۱۳۹۶ - بند (الف) تبصره ۴				۱۲۷'۵۰۰	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	.	.	.
۱۲	۱۳۹۶ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۳۵۰'۰۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	.	.	.
۱۳	۱۳۹۷ - بند (د) تبصره ۴				۱۵۶'۷۰۰	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	.	.	.
۱۴	۱۳۹۷ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۱۷۴'۳۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	.	.	.
۱۵	۱۳۹۸ - نقدی				۴۲۰'۰۰۰	۲'۶۷۷	۴۱۳'۸۷۳	۲'۶۷۷	۴۱۳'۸۷۳	.	.	.
۱۶	۱۳۹۸ - اسناد خزانه				۸۰'۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۷	۱۳۹۹ - از محل بند (ه) تبصره (۴)				۲۸۰'۰۰۰	۱'۱۰۵	۲۳۹'۵۶۹	۱'۱۰۵	۲۳۹'۵۶۹	.	.	.
۱۸	۱۳۹۹ - از محل ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۳۸'۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۹	۱۴۰۰ - ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸ (نقدی)				۱۵۷'۳۸۵	۴۴۲	۱۵۳'۴۶۲	۴۴۲	۱۵۳'۴۶۲	.	.	۳'۹۲۳
۲۰	۱۴۰۰ - ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸ (اسناد خزانه)				۵۶۵'۶۰۷	۴۲۰	۱۵۴'۳۲۰	۴۲۰	۱۵۴'۳۲۰	.	.	.
۲۱	۱۴۰۰ - ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸ (بدون تعیین محل پرداخت)				.	۷۴۱	۹۴'۰۸۲	۷۴۱	۹۴'۰۸۲	.	.	.
	مجموع	۱۴۲'۳۳۰	۸۹۶'۳۳۰	۲'۸۹۱'۳۴۷	۱'۶۳۸'۵۱۷	۲۱'۳۲۸	۱'۷۲۵'۶۷۴	۲۱'۳۲۸	۱'۶۳۱'۴۳۳	۲۰'۵۸۸	۷۴۱	۳'۹۲۳