

گزارش عملکرد فیزیکی و مالی طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان بوشهر تا ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مبلغ: میلیون ریال

سطح: هکتار

ردیف	اعتبارات سال	اعتبار				عملکرد فیزیکی		عملکرد مالی		
		مصوب استان	تخصیصی به استان	مبلغ قرارداد بین سازمان و صندوق	واریزی به صندوق	سطح اجرا	سطح در حال اجرا	سطح اجرا شده	قراداد منعقد شده با متقاضی	
									مبلغ	سطح
۱	۸۷	۳۴'۹۳۰	۳۴'۹۳۰	۶۷'۹۰۰	۳۴'۹۳۰	۳'۰۸۲	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۱	۰	
۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۸۹	۷۷۰'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۱'۱۰۹	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	۰	
۴	۹۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰	۱۵۰'۰۰۰	۹۱'۲۹۶	۳'۸۲۵	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	۰	
۵	۹۱				۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۵'۴۸۴	۰	
۶	۹۲				۴۹'۵۰۰	۱'۴۷۰	۱'۴۷۰	۴۹'۰۰۵	۰	
۷	۹۳				۳۷'۰۰۰	۶۱۲	۶۱۲	۳۶'۶۱۹	۰	
۸	۹۴-بند الف تبصره ۱۱ (۴۰۱۵۲۰۰۸)				۱۰'۰۰۰	۱۴۴	۱۴۴	۹'۸۹۷	۰	
۹	۹۴ - جزء ۳ بند ج تبصره ۱۹ (۴۰۱۵۲۰۴۲)				۳۰'۰۰۰	۴۱۶	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	۰	
۱۰	سال ۹۵ - بند (ه) تبصره ۵				۳۰'۸۰۰	۵۱۰	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	۰	
۱۱	سال ۹۶ - بند (الف) تبصره ۴				۱۲۷'۵۰۰	۱'۵۶۴	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۰	
۱۲	سال ۹۶ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۳۵۰'۰۰۰	۵۰۶	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۰	
۱۳	سال ۹۷ - بند (د) تبصره ۴				۱۵۶'۷۰۰	۱'۳۸۳	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۰	
۱۴	سال ۹۷ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۱۷۴'۳۰۰	۸۲۳	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۰	
۱۵	سال ۹۸ - نقدی				۳۷۰'۳۱۷	۱'۸۱۸	۱'۸۱۸	۲۳۲'۰۰۴	۱۳۸'۳۱۳	
۱۶	سال ۹۸ - اسناد خزانه				۱۲۶'۵۰۰	۳۸۳	۳۸۳	۴۸'۳۱۱	۴۸'۳۱۱	
۱۷	سال ۹۸ - صورت وضعیت های موجود در صندوق که محل اعتبار پرداخت آنها توسط کارفرما مشخص نشده است								۰	
	مجموع	۸۹۶'۳۳۰	۱۴۳'۳۳۰	۲'۰۰۶'۸۴۰	۱'۰۴۳'۶۸۷	۱۸'۱۴۴	۱۸'۱۴۴	۹۵'۰۶۷۲	۱۳۸'۳۱۳	