

گزارش عملکرد فیزیکی و مالی طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان بوشهر تا ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

مبلغ: میلیون ریال

سطح: هکتار

ردیف	اعتبارات سال	اعتبار				عملکرد فیزیکی		عملکرد مالی	
		مصبوب استان	تخصیصی به استان	مبلغ قرارداد بین سازمان و صندوق	واریزی به صندوق	سطح در حال اجرا	سطح اجرا شده	اعتبار تعهدی صندوق به متقاضی	اعتبار باقیمانده (تعهد نشده)
۱	۸۷	۳۴'۹۳۰	۳۴'۹۳۰	۶۷'۹۰۰	۳۴'۹۳۰	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۱	۰	
۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۸۹	۷۷۰'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	۰	
۴	۹۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰	۱۵۰'۰۰۰	۹۱'۲۹۶	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	۰	
۵	۹۱			۲۵'۶۴۰	۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۶۴۰	۰	
۶	۹۲			۵۰'۰۰۰	۴۹'۵۰۰	۱'۴۷۰	۴۹'۰۰۵	۰	
۷	۹۳			۱۵۰'۰۰۰	۳۷'۰۰۰	۶۱۲	۳۶'۶۱۹	۰	
۸	۹۴-بند الف تبصره ۱۱ (۴۰۱۵۲۰۰۸)			۲۵'۰۰۰	۱۰'۰۰۰	۱۴۴	۹'۸۹۷	۰	
۹	۹۴ - جزء ۳ بند ج تبصره ۱۹ (۴۰۱۵۲۰۴۲)			۱۴۲'۰۰۰	۳۰'۰۰۰	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	۰	
۱۰	سال ۹۵ - بند (ه) تبصره ۵			۳۰'۸۰۰	۳۰'۸۰۰	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	۰	
۱۱	سال ۹۶ - بند (الف) تبصره ۴			۱۲۷'۵۰۰	۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۰	
۱۲	سال ۹۶ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸			۳۵۰'۰۰۰	۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۰	
۱۳	سال ۹۷ - بند (د) تبصره ۴			۱۵۶'۷۰۰	۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۰	
۱۴	سال ۹۷ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸			۱۷۴'۳۰۰	۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۰	
۱۵	سال ۹۸ - نقدی			۳۷۳'۵۰۰	۴۱۳'۸۷۳	۲'۴۱۱	۳۷۳'۵۳۸	۴۱'۳۳۵	
۱۶	سال ۹۸ - اسناد خزانه			۱۲۶'۵۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷	سال ۹۸ - صورت وضعیت های موجود در صندوق که محل اعتبار پرداخت آنها توسط کارفرما مشخص نشده است							۰	
	مجموع	۸۹۶'۳۳۰	۱۴۳'۳۳۰	۲'۰۰۶'۸۴۰	۱'۰۸۷'۲۴۳	۱۸'۳۵۴	۱'۰۴۲'۸۹۵	۴۱'۳۳۵	