

گزارش عملکرد فیزیکی و مالی طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان بوشهر تا ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

مبلغ: میلیون ریال

سطح : هکتار

ردیف	اعتبارات سال			اعتبار										
				عملکرد فیزیکی				قرداد منعقد شده با مقاضی				تصیصی به استان	مصوب استان	
اعتبار باقیمانده (تعهد نشده)	عملکرد مالی					اعتبار تعهدی صندوق به مقاضی	اعتبار پرداختی به مقاضی	سطح اجرا شده	سطح در حال اجرا	مبلغ	سطح	واریزی به صندوق		
۱	۱۳۸۷			۳۴'۵۸۱	۳'۰۸۲	۰	۳۴'۵۸۴	۳'۰۸۲	۳۴'۹۳۰	۶۷'۹۰۰	۳۴'۹۳۰	۳۴'۹۳۰	۳۴'۹۳۰	
۲	۱۳۸۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۱۳۸۹			۱۶'۸۳۰	۱'۰۹	۰	۱۶'۸۳۰	۱'۰۹	۱۷'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۷۷'۰۰۰	۷۷'۰۰۰	
۴	۱۳۹۰			۹۰'۳۸۳	۲'۸۲۵	۰	۹۰'۳۸۳	۲'۸۲۵	۹۱'۲۹۶	۱۵۰'۰۰۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰	
۵	۱۳۹۱			۱۵'۴۸۴	۵۰۰	۰	۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۱۵'۶۴۰	۲۵'۶۴۰				
۶	۱۳۹۲			۴۹'۰۰۵	۱'۴۷۰	۰	۴۹'۰۰۵	۱'۴۷۰	۴۹'۵۰۰	۵۰'۰۰۰				
۷	۱۳۹۳			۳۶'۶۱۹	۶۱۲	۰	۳۶'۶۱۹	۶۱۲	۳۷'۰۰۰	۱۵۰'۰۰۰				
۸	۱۳۹۴	- بند الف تبصره ۱۱ (۴۰۱۵۲۰۰۸)		۹'۸۹۷	۱۴۴	۰	۹'۸۹۷	۱۴۴	۱۰'۰۰۰	۲۵'۰۰۰				
۹	۱۳۹۴	- جزء ۳ بند چ تبصره ۱۹ (۴۰۱۵۲۰۴۲)		۲۹'۷۰۳	۴۱۶	۰	۲۹'۷۰۳	۴۱۶	۳۰'۰۰۰	۱۴۲'۰۰۰				
۱۰	۱۳۹۵	- بند (ه) تبصره ۵		۳۰'۴۹۲	۵۱۰	۰	۳۰'۴۹۲	۵۱۰	۳۰'۸۰۰	۳۰'۸۰۰				
۱۱	۱۳۹۶	- بند (الف) تبصره ۴		۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۰	۱۱۱'۶۹۳	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۱۲۷'۵۰۰				
۱۲	۱۳۹۶	۱۳۰۶۱۲۰۰۸ - ۱۳۹۶		۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۰	۴۷'۵۰۰	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۳۵'۰۰۰				
۱۳	۱۳۹۷	۱۳۰۶۱۲۰۰۸ - بند (د) تبصره ۴		۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۰	۱۲۸'۰۱۱	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۱۵۶'۷۰۰				
۱۴	۱۳۹۷	۱۳۰۶۱۲۰۰۸ - ۱۳۹۷		۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۰	۷۰'۰۰۰	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۱۷۴'۳۰۰				
۱۵	۱۳۹۸	- نقدي		۴۱۳'۸۷۳	۲'۶۷۷	۰	۴۱۳'۸۷۳	۲'۶۷۷	۴۱۳'۸۷۳	۴۲'۰۰۰				
۱۶	۱۳۹۸	- استاد خزانه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰'۰۰۰				
۱۷	۱۳۹۹	۱۳۰۶۱۲۰۰۸ - از محل بند (ه) تبصره (۴)		۲۱'۵۷۷	۲۱۷'۹۹۲	۹۴۱	۰	۲۱۷'۹۹۲	۹۴۱	۲۳۹'۵۶۹	۲۲۲'۰۰۰			
۱۸	۱۳۹۹	۱۳۰۶۱۲۰۰۸ - از محل ردیف ۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶'۹۰۰				
۱۹	مجموع			۲۱'۵۷۷	۱'۳۰'۲'۰۶۳	۱۹'۵۶۲	۰	۱'۳۰'۲'۲۲۲	۱۹'۵۶۱	۱'۳۲'۶'۸۱۲	۲'۳۲'۵'۷۴۰	۱۴۳'۳۳۰	۸۹۶'۳۳۰	