

گزارش عملکرد فیزیکی و مالی طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان بوشهر تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

مبلغ: میلیون ریال

سطح: هکتار

ردیف	اعتبارات سال	اعتبار				عملکرد فیزیکی		عملکرد مالی			
		مصوب استان	تخصیصی به استان	مبلغ قرارداد بین سازمان و صندوق	واریزی به صندوق	سطح	مبلغ	سطح در حال اجرا	سطح اجرا شده	قراداد منعقد شده با متقاضی	
										اعتبار تعهدی صندوق به متقاضی	اعتبار پرداختی به متقاضی
۱	۱۳۸۷	۳۴'۹۳۰	۳۴'۹۳۰	۶۷'۹۰۰	۳۴'۹۳۰	۳'۰۸۲	۳'۰۸۲	۳۴'۵۸۱	۰	۰	
۲	۱۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۱۳۸۹	۷۷۰'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۱۷'۰۰۰	۱'۱۰۹	۱'۱۰۹	۱۶'۸۳۰	۰	۰	
۴	۱۳۹۰	۹۱'۴۰۰	۹۱'۴۰۰	۱۵۰'۰۰۰	۹۱'۲۹۶	۳'۸۲۵	۳'۸۲۵	۹۰'۳۸۳	۰	۰	
۵	۱۳۹۱				۱۵'۶۴۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۵'۶۴۰	۰	۰	
۶	۱۳۹۲				۴۹'۵۰۰	۱'۴۷۰	۱'۴۷۰	۴۹'۰۰۵	۰	۰	
۷	۱۳۹۳				۳۷'۰۰۰	۶۱۲	۶۱۲	۳۶'۶۳۰	۰	۰	
۸	۱۳۹۴ - بند الف تبصره ۱۱ (۴۰۱۵۲۰۰۸)				۱۰'۰۰۰	۱۴۴	۱۴۴	۹'۸۹۷	۰	۰	
۹	۱۳۹۴ - جزء ۳ بند ج تبصره ۱۹ (۴۰۱۵۲۰۴۲)				۳۰'۰۰۰	۴۱۶	۴۱۶	۲۹'۷۰۳	۰	۰	
۱۰	۱۳۹۵ - بند (ه) تبصره ۵				۳۰'۸۰۰	۵۱۰	۵۱۰	۳۰'۴۹۲	۰	۰	
۱۱	۱۳۹۶ - بند (الف) تبصره ۴				۱۲۷'۵۰۰	۱'۵۶۴	۱'۵۶۴	۱۱۱'۶۹۳	۰	۰	
۱۲	۱۳۹۶ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۳۵۰'۰۰۰	۵۰۶	۵۰۶	۴۷'۵۰۰	۰	۰	
۱۳	۱۳۹۷ - بند (د) تبصره ۴				۱۵۶'۷۰۰	۱'۳۸۳	۱'۳۸۳	۱۲۸'۰۱۱	۰	۰	
۱۴	۱۳۹۷ - ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۱۷۴'۳۰۰	۸۲۳	۸۲۳	۷۰'۰۰۰	۰	۰	
۱۵	۱۳۹۸ - نقدی				۴۲۰'۰۰۰	۲'۶۷۷	۲'۶۷۷	۴۱۳'۸۷۳	۰	۰	
۱۶	۱۳۹۸ - اسناد خزانه				۸۰'۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷	۱۳۹۹ - از محل بند (ه) تبصره (۴)				۲۸۰'۰۰۰	۱'۱۰۵	۱'۱۰۵	۲۳۹'۵۶۹	۰	۰	
۱۸	۱۳۹۹ - از محل ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸				۳۸'۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۹	۱۴۰۰ - ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸ (نقدی)				۵۶۵'۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۰	۱۴۰۰ - ردیف ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۸ (اسناد خزانه)				۱۵۴'۳۲۰	۲۷۴	۲۷۴	۱۰۰'۸۶۵	۰	۰	
	مجموع	۱۴۳'۳۳۰	۸۹۶'۳۳۰	۲'۸۹۱'۳۴۷	۱'۴۸۱'۱۳۲	۲۰'۴۱۹	۲۰'۴۱۹	۱'۵۷۸'۹۹۵	۲۷۴	۲۷۴	